



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | | 6º MÊS | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | % mês | R\$ | % mês | R\$ | % mês | R\$ | % mês | R\$ | % mês | R\$ | % mês | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 94.031,80 | 5,38% | 20,00% | R\$ 18.806,36 | 20,00% | R\$ 18.806,36 | 20,00% | R\$ 18.806,36 | 20,00% | R\$ 18.806,36 | 10,00% | R\$ 9.403,18 | 10,00% | R\$ 9.403,18 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | 132.239,97 | 7,56% | 40,00% | R\$ 52.895,99 | 40,00% | R\$ 52.895,99 | 20,00% | R\$ 26.447,99 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 3 | MICRODRENAGEM | 317.849,05 | 18,18% | 40,00% | R\$ 127.139,62 | 40,00% | R\$ 127.139,62 | 20,00% | R\$ 63.569,82 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1.102.331,49 | 63,05% | | R\$ - | 10,00% | R\$ 110.233,13 | 30,00% | R\$ 330.699,45 | 30,00% | R\$ 330.699,45 | 30,00% | R\$ 330.699,45 | | R\$ - |
| 5 | SINALIZAÇÃO | 26.969,69 | 1,54% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 26.969,69 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 75.002,89 | 4,29% | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 75.002,89 |
| TOTAIS | | R\$ 1.748.424,89 | 100,0% | 11,37% | R\$ 198.841,97 | 17,68% | R\$ 309.075,10 | 25,14% | R\$ 439.523,62 | 19,99% | R\$ 349.505,81 | 19,45% | R\$ 340.102,63 | 6,37% | R\$ 111.375,76 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | | 11,37% | R\$ 198.841,97 | 29,05% | R\$ 507.917,07 | 54,19% | R\$ 947.440,69 | 74,18% | R\$ 1.296.946,50 | 93,63% | R\$ 1.637.049,13 | 100,00% | R\$ 1.748.424,89 |

Responsável Técnico

CREA