



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÉRIO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ACESSO AO PARQUE (VEÍCULOS)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	449.161,34	% Período:	59,43%	40,57%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	28.897,62	% Período:	53,36%	46,64%									
1.2.	TERRAPLENAGEM	195.387,64	% Período:	100,00%										
1.3.	MICRODRENAGEM	10.363,32	% Período:	100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	207.901,94	% Período:	22,02%	77,98%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	6.610,82	% Período:		100,00%									
Total: R\$ 449.161,34				%:	59,43%	40,57%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	266.939,82	182.221,52								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	266.939,82	182.221,52								
				%:	59,43%	100,00%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	266.939,82	449.161,34								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	266.939,82	449.161,34								

SÉRIO/RS

Local

quarta-feira, 18 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: IVANCA JANDREY BETTI

CREA/CAU: CAU/RS A 95534-5

ART/RRT: